

ZPRÁVA Z KONTROLY ŘSD s. p.

Kontrola betonárny – posouzení a ověření výroby betonu dle ČSN EN 206+A2 v souladu s TKP, kap. 18,
staveb pozemních komunikací

Název betonárny:

Betonárna Dolní Beřkovice

Výrobce: **KVD Plus s.r.o.**

Adresa výroby: **Mělnická
277 01 Dolní Beřkovice**

Datum kontroly: **6.2.2026**

Výše uvedená výrobní čerstvého betonu je

způsobilá / nezpůsobilá / způsobilá s podmínkou

k dodávkám čerstvého betonu na stavby ŘSD s. p..

V Praze dne 10.2.2026

Výtisk č.

1

Celkový počet výtisků: 1

.....
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA

Vedoucí Odboru kontroly jakosti (18300)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek kontroly kvality staveb

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Ředitelství silnic a dálnic s. p., Úsek kontroly kvality staveb
Elektronicky zasláno na výrobce

1. Úvodní ustanovení

Společnost KVD Plus s.r.o. požádala o provedení kontroly výroby čerstvého betonu (dále jen ČB) ze strany Ředitelství silnic a dálnic s. p. s posouzením nastavení a zajištění výroby dle požadavků rezortního předpisu MD ČR – TKP, kap 18. Kontrolu prováděl Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA – ŘSD s. p.

1.1 Název subjektu

KVD Plus s.r.o., Václavské náměstí 819, 110 00 Praha, IČ: 28395581

1.2 Místo výroby

KVD Plus s.r.o., betonárna Dolní Beřkovice, Mělnická, 277 01 Dolní Beřkovice

2. Kontrola výroby

Skládky kameniva – při kontrole nebylo zjištěno mísení frakcí jednotlivých skládek, skládky byly čisté, označeny jednotlivé kóje. Upozorňujeme na fakt, aby byly označeny skladovací výšky v kójích, aby nedocházelo k přesypání dělicí stěny a mísení frakcí.

Sklad přísad – označeny jednotlivé druhy přísad názvem a bude doplněn údaj o expiraci, čerání probíhá mechanicky, přísady jsou ochráněny proti promrznutí díky umístění v zatepleném prostoru s vytápěním, teplota kontrolována teploměrem.

Sila cementu – označena, bez připomínek.

Kontrola procesů – kontrola vlhkosti jemného kameniva probíhá gravimetricky v případě pochybností, výroba je vybavena automatickou vlhkostní sondou. Vlhkosti hrubého kameniva vždy kontrolovány během změny počasí, případně dle pochybností. V den kontroly byly zadány odpovídající vlhkosti pro jednotlivé frakce kameniva. Doporučujeme provádět častěji měření vlhkosti pro kalibraci sondy.

Kontrolní vzorky jsou odebírány dle proškolení AZL a uchovávány v normovém prostředí.

Kontrola navažování – byly předloženy záměsové listy betonu C30/37 pro podlahy, kdy proběhla kontrola navažování oproti schválené receptuře v tolerancích uvedených v ČSN EN 206+A2, tab. 27 – bez připomínek.

3. Kontrola dokumentace

Byly předloženy aktuální schválené Průkazní zkoušky pro výrobu ČB dle Přílohy 1 TKP, kap. 18, které mají kladné vyjádření Objednatele dle TKP kap. 18 a jelikož byly provedeny ve výrobně ČB, není potřeba provádět ověřovací zkoušky. Byl předložen aktuální SRV ze dne 14.5.2025, včetně protokolu o inspekci betonárny dle Přílohy C, ČSN EN 206+A2 ze dne 27.4.2025. Bude provedena inspekce betonárny výrobcem dle Přílohy 11 TKP, kap. 18. Byla provedena kontrola deníku betonárny- bez připomínek.

4. Závěr

Na základě místního šetření ve výše zmíněné výrobně ČB lze konstatovat, že výrobce ČB je **způsobilý** dodávat čerstvý beton na stavby ŘSD s. p..